

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE



Allegato E



PONTE METALMANZONI



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE



08/01/2013 - Scavo per fondazione spalla destra all'interno della palancolata



09/01/2013 - Palancolata con aggiunta di puntelli per assestamenti del terreno argilloso



01/02/2013 - Riallestimento area di cantiere per formazione fondazione della spalla sinistra



01/02/2013 - Reinterro con compattazione dietro la spalla destra prima dello sfilamento delle palancole



FR



12/02/2013 - Cantiere allagato



08/02/2013 - Completamento fondo del torrente in corrispondenza del ponte

ate



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE



ARGINI





22/03/2013 - Puntellazione di emergenza della palancolata sotto la spinta del terreno



22/03/2013 - Palancolata dietro l'argine già costruito la spinta del terreno

Copia conforme all'originale



05-04-2013 - Cantiere allagato



11/04/2013 - Avanzamento lavori per costruzione sponda destra



[Handwritten signature]

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE



23/05/2013 - Nuovo sbarramento a monte area di cantiere con by-pass provvisorio formato da tubi De 1800 mm



20/06/2013 - Scavo fondo alveo per costruzione della fondazione (argine sponda sinistra)

ALMADREDA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE



PONTE PROVVISORIO AUTOTORINO



PRODOTTO DA DIVERSI ATTI

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE



30/04/2013



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE



PONTE AUTOTORINO



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE



05/04/2013 - Area di cantiere (lavori fermi per pioggia)



08/05/2013 - Zona fondazioni inagibile per alto livello



13/07/2013 - Posa travi prefabbricate per impalcato

ta